



SHE (Safety – Health- Environment) plan demontage apparatuur **Veiling A1-14665 (48740) **Cuijk****

Opdrachtgever: Gemeente Cuijk

Datum opgesteld: 22-06-2023

Opgesteld door: Joop Hendriks Wido BV 06 - 10907340

Revisie: 1

Bijlagen: Plattegrond locatie , formulier aanwezigheidsadministratie / Toolbox , Formulier LMRA.

Inhoud

Projectomschrijving	3
De werkplek(en)	3
Locatie	3
Opdrachtgever.....	3
Contactgegevens Wido.....	3
Planning.....	4
Doel van het Veiligheidsplan	4
Ongevallen en calamiteiten.....	5
Geldende Regels, Voorschriften en Richtlijnen.....	6
PBM's / gebruik gereedschappen:	6
Veiligheidscontrole en Beheer toegang panden.....	6
V&G-Risico's	7
Bijzondere Risico's.....	9
VCA certificaat Wido	11

Projectomschrijving

De werkplek(en)

-Fabriekshal west (droge zijde) met binnen en buiten locaties.
-Fabriekshal Oost (natte zijde) = maaszijde , met binnen en buitenlocaties.
De beide fabriekshallen zijn van elkaar gescheiden door de Grotestraat.

Locatie

Adres/ligging van de bouwplaats:
Grote straat 91 5431 DJ Cuijk

Opdrachtgever

Naam opdrachtgever : Gemeente Land van Cuijk , Danone Cuijk Haps.

Gemeente Land van Cuijk

Adres Gemeente Land van Cuijk: Louis Jansenplein 1 , 5431 BV Cuijk

Contactgegevens Wido

Wido Kraanverhuur BV

Adres : Stationsstraat 37
6515AA Nijmegen
Telefoon: 024-3488000
E-mail: info@wido.nl

Planning

Nick van den Berg

E-mail : cuijk@wido.nl
Telefoon: 0628814359

Contact persoon projectleider en VGM verantwoordelijke

Naam : Joop Hendriks
E-mail : j.hendriks@wido.nl
Telefoon: +31 (0)6 10907340

Planning

De start van het werk is gepland in week 27 maandag 03-07-2023. De geplande demontagetijd is circa 5 maanden. (West en Oost tesamen)

Doel van het Veiligheidsplan

In dit veiligheidsplan zijn de specifieke veiligheidsinstructies omschreven die gelden tijdens de uitvoering van het project.

Dit moet in overeenstemming zijn met de wet- en regelgeving en de van toepassing zijnde Arbo en Milieuvoorschriften van gemeente Cuijk.

Het doel van dit V&G-plan is het in kaart brengen van de risico's en de afstemming tussen opdrachtnemer en opdrachtgever met betrekking tot optimale arbeidsomstandigheden.

De veiligheidsdoelstellingen betreffen:

- Het waarborgen van optimale veiligheid en gezondheid.
- Nul ongevallen.
- Communicatie over veiligheid.

Om de bovenstaande gestelde doelen te bereiken gelden de volgende principes:

- Voorafgaand aan de werkzaamheden zijn de risico's geïdentificeerd, de daaruit bepaalde beheersmaatregelen vastgesteld en gecommuniceerd met betrokken partijen.
- Specifieke aandacht wordt gericht op veiligheidsgedrag en mindset.
- Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van de verschillende functies in de projectorganisatie zijn vastgesteld.
- Er vindt regelmatig communicatie en overleg tussen de betrokken partijen plaats, e.e.a. te bepalen tijdens meeting Gemeente Cuijk – Wido bv dd 29-06-2023.
- Er wordt adequate en voldoende voorlichting en onderricht gegeven ter attentie van gevaren, risico's en maatregelen.
- Procedures en voorschriften worden vastgesteld en nageleefd:
- Universele risico's worden geminimaliseerd
 - Elimineer struikel-, slip-, en afstapgevaaren.
 - Reduceer de hoeveelheid werk op hoogte.
 - Verminder het aantal manuele handelingen.
- Borg dat emissies naar lucht, bodem en oppervlaktewater worden voorkomen of binnen emissiegrenzen blijven.
- Voer periodiek veiligheidsinspecties uit.

Ongevallen en calamiteiten

Alle ongevallen, en calamiteiten moeten onmiddellijk aan de projectleider Wido gemeld worden. Ook verzuim of ziekte welke zich pas later openbaart dient direct gemeld te worden. Hierna zal de Wido incident management procedure worden gevolgd.

Enige vorm van communicatie met de media (pers, radio, televisie) inzake aangelegenheden m.b.t. veiligheid of gevaarlijke incidenten is verboden.

Bij calamiteiten op de locatie waarschuwt de dienst doende voorman Wido B.V. de projectleider Wido B.V. en de contactpersoon gemeente Cuijk.

De navolgende handelingen zijn dan vereist:

Stop de werkzaamheden

- Voorman opent het bouwhek(ken) richting de verzamelplaats (zie plattegrond)
- Onstekingsbronnen moeten worden uitgezet of de uitgemaakt (gemotoriseerde apparaten, elektrische apparaten, open vuur, voertuigen, enz. de sleutel achterlaten in het contact)
- Verlaat besloten ruimten.
- Verlaat de locatie en ga naar de aangewezen verzamelplaats. Zie plattegrond
- Op de verzamelplaats moet door de voorman een aanwezigheidslijst worden opgemaakt om er zeker van te zijn dat alle personen ontruimd zijn. In aanvulling hierop wordt de lijst vergeleken met de aanwezigheidsadministratie. Indien personen worden vermist zoekactie opstarten , ondersteund door hulpdiensten.

Wat te doen bij een ongeval met letsel?

Indien er zich een ernstig letsel heeft voorgedaan en hulp van buitenaf nodig is, bel dan zo snel mogelijk; **Noodnummer : 112**

Verleen EHBO aan het slachtoffer.

- De melder blijft altijd bij het slachtoffer
- De dienstdoende BHV-er verleent, indien mogelijk, eerste hulp
- Indien het slachtoffer naar het ziekenhuis moet gaat er altijd iemand van Wido bv mee als begeleider
- Indien sprake is van een meldingsplichting arbeidsongeval dan moet dit direct aan de Inspectie SZW worden gemeld (actie Projectleider Wido bv)
- De omstandigheden op de plaats van het ongeval mogen niet gewijzigd worden voordat onderzoek heeft plaatsgevonden en /of hier door de projectleider Wido BV toestemming is verleend
- Na bezoek aan het ziekenhuis volgt altijd terugkoppeling naar de Projectleider Wido BV

Ernstig ongeval (schade)

Indien een brand, ontploffing of ernstige schade heeft plaatsgevonden, moeten de volgende nodige acties ondernomen worden:

Bel noodnummer **112**

Geef de locatie (adres) van het ongeval op : Vermeld zijde West of Oost , stuur iemand naar de straatkant om de hulpdiensten op te vangen.

Vermeld de aard van het ongeval , geef het telefoonnummer en naam op van degene die het ongeval meldt.

Meld het ongeval / grote schade aan de Projectleider Wido BV.

Geldende Regels, Voorschriften en Richtlijnen

De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd conform de wettelijke regels en voorschriften , met in acht neming van:

Aanvullende veiligheidsregels en -procedures overeengekomen met Gemeente Cuijk

Betreft onze scope zal dit gericht zijn op het verrichten van demontagewerk , hijswerkzaamheden, transport intern en extern, werken met hoogwerkers , heftrucks rol en takelgereedschappen.

PBM's / gebruik gereedschappen:

Van elk persoon betrokken in het project wordt ten minste verwacht dat:

A: Verstrekke PBM's geïnspecteerd worden op juiste staat, eventuele gebreken gemeld worden en correct gebruikt worden.

B: Gereedschappen, hulpmiddelen en apparatuur correct gebruikt worden en uitsluitend voor het beoogde doel ervan.

Veiligheidscontrole en Beheer toegang panden.

Voordat met het werk op de locatie begonnen kan worden, moet al het personeel de start werk toolbox hebben gevolgd , deze dient bij eerste aankomst op de locatie door de voorman te worden gegeven e.e.a. wordt vastgelegd op de lijst "Aanwezigheids / toolbox registratie"

Bovendien moet al het personeel ten minste:

- Een Basisveiligheid VCA-diploma hebben behaald en kunnen aantonen op locatie.
- Een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen.
- Voldoende ervaring en opleiding hebben om de beoogde werkzaamheden of handelingen te verrichten, eventuele certificaten of diploma's ter onderbouwing hiervan moeten worden overlegd wanneer daarom gevraagd wordt.

Al ons personeel dat met een machine werkzaamheden komt uitvoeren heeft hier ervaring mee en kan de juiste certificaten of diploma's overhandigen.

De veiligheid wordt gecontroleerd doormiddel van maandelijkse werkplekinspecties die door de projectleider Wido bv worden uitgevoerd.

Betreden van de panden is alleen mogelijk na toestemming van de projectassistent , een ieder dient zicht voor betreden van het pand bij de Projectassistent te melden, bij de toegangen worden borden opgehangen met de Tekst: **Alleen toegang na toestemming Wido BV telnr...0628814359**

V&G-Risico's

V&G-Risico / Oorzaak	Aanpak van risico's voortvloeiend uit het
Aanmelden op locatie	
Onbekendheid met de specifieke risico's van de bouwplaats	Aanwezigen volgen start werk Toolbox.
Hulpdiensten alarmeringen	
Onbekendheid met de wijze waarop gealarmeerd wordt	alarmerings instructie externe hulpdiensten
overige maatregelen bij calamiteiten	traject hulpdiensten is vrij
	traject hulpdiensten word in overleg snel vrijgemaakt
	Persoon aanwijzen welke hulpdienst opvangt
Opleidingen	
Onbekendheid met de juiste wijze van bediening van machines	certificaat of diploma behorend bij machine
aanslaan en begeleiding last	minimaal VCA basis + instructie begeleiden lasten
Communicatie	voertaal Nederlands
geen zicht contact met machinist	portofoon gebruik
bij zicht contact	instructie hijs veilig of hijs niet VVT
	internationale hand en arm seinen
Ondergrond en wegen	
omvallen van materieel door slechte ondergrond	Traject is egaal en vrij van obstakels
of obstakels	stempel schotten worden altijd gebruikt
	bij onzekere ondergrond extra dragline schotten indien nodig
Hijsgereedschappen	
bezwijken van hijsgereedschap of slechte kwaliteit	inzet van gecertificeerd hijsgereedschap
verkeerde toepassing	voor aanvang werkzaamheden visuele controle
	hijsgereedschap afstemmen op last
	hijsgereedschap niet overbelasten

	aanslaan van lasten door geïnstrueerd persoon
Opstelplaats voertuigen	
	voertuigen die worden ingezet op project worden op aangewezen
	plaatsen opgesteld
	opstelplan kraan
Vallende voorwerpen	
	afzetten werkgebied en draaibereik last gekeurde materialen Helmplicht uitval beveiligingen altijd gebruiken
beklemmingen	
	afzettingen tussen stempels(lint of kettingen) rood /wit verboden binnen draaibereik te komen gebruiken van handvaten hijsmateriaal gebruik pbm's
Orde en Netheid	
struikel gevaar	looproutes vrij houden van obstakels voldoende verlichting ordelijke opslag van materialen
Veiligheidsvoorzieningen	
	aangebrachte veiligheid voorzieningen worden nimmer weggehaald of verwijderd. mocht het nodig zijn een aangebrachte voorzienig weg te halen gebeurt dit alleen in overleg met opdrachtgever en nooit op eigen initiatief.

Wisselingen machinist of andere werknemers	
	In het geval van wijzigingen in bedienend personeel informeert de te vervangen machinist zijn vervanger over de op de bouwplaats aanwezige regels, werkzaamheden, en de ter plaatse geldende voorschriften. iedere werknemer van de onderaannemer meldt zich bij de voorman en ontvangt daar de startwerk toolbox , conformeert zich aan de geldende regels.
Materieel	
	inzet van CE gekeurd materiaal kranen en hulpmiddelen zijn van recente keuringsdatum dagelijkse visuele inspectie van hijsmiddelen en materiaal
Persoonlijke beschermingsmiddelen	
	veiligheid helm veiligheid schoenen veiligheid bril handschoenen reflecterend vest gehoorbescherming

Bijzondere Risico's

Vallen door vrijgekomen sparingen: Alle vrijgekomen vloer en daksparringen worden minimaal afgezet middels een harde afzetting , daarna zo snel mogelijk voorzien van een noodshot/luik.

Brand: De opdrachtgever heeft ervoor gekozen de drinkwater voorzieningen op de lokaties af te sluiten, hiermee is het gebruik van de in pandige brandslangen uitgesloten. **In overleg met de Gemeente op 29-06-23 wordt bepaald of dit zo blijft / of aanwezige hydranten kunnen worden voorzien van een blusaansluiting.**

Ingeval er brandgevaarlijke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd:

- Controleer de omgeving op brandgevaarlijke delen , verwijder deze of dek deze af met brandwerend doek.

- Snijd of slijp niet richting onoverzichtelijke sparingingen / doorvoeren , houd brandblussers gereed (zijn voldoende aanwezig levering Wido bv) , geen vonkvormende werkzaamheden half uur voor einde werk.

- Indien brandgevaarlijke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd bij / op bitumineuze ondergrond (Daken, afgedekte LBK's etc:) geldt: Alleen na specifieke LMRA !

- Na einde werk: Voorman loopt brandronde.

VCA certificaat Wido



CERTIFICAAT

Aboma Certificering bv bevestigt dat het
VGM-beheersysteem van

WIDO KRANENVERHUUR B.V.
Stationsstraat 37 te Nijmegen

voldoet aan de eisen gesteld in de VCA versie 2017/6.0

VCA*

voor het werkgebied:

Het uitvoeren van verticaal transport middels verhuurde mobiele kranen en
het uitvoeren van industriële verhuizingen.
De werkplaats is uitgesloten.

NACE-code: F 43

Geldig van 23 november 2018 tot 23 november 2021.

G.H.L.J. Daamen MKM
Algemeen Manager Certificering
Certificaatnummer: 2018-148

